

JVA Stadelheim

Bezeichnung des Bauvorhabens	Neubau Sitzungssaalgebäude und Einfachturnhalle
Bauherr, Auftraggeber:	Staatl. Bauamt München 1 Peter-Auzinger-Str. 10, 81547 München
Ansprechpartner:	Herr Drewing, Tel.: 089 / 21232-680 Herr Fischer, Tel.: 089 / 21232-641
Bauleitung:	Peter Schwinde Architekt BDA Josef-Schwarz-Weg 11, 81479 München
Ansprechpartner:	Herr Motzet Tel.: 089 / 5390649-27
vertragliche Bindung:	Hauptauftragnehmer
Ort der Ausführung:	81549 München, Stadelheimer Str. 12
Ausführungszeitraum:	Febr. 2014 – Okt. 2014
Auftragswert der beschriebenen Leistungen:	2.800.000,- € (netto)
Durchschnittliche Baustellenbesetzung:	29 Mann

Beschreibung / Leistung:

Rohbauarbeiten für den Neubau eines Sitzungssaalgebäudes mit Einfachturnhalle, Eingangsgebäude mit Ausgang in die Stettnerstraße, Verbindungstunnel zum Bestandsgebäude, Parkhof mit Nebengebäuden in Stahlbetonausführung.

Gesamtausdehnung Bauwerk: ca. 92 x 53 m

Sitzungssaalgebäude: ca. 44,0 x 35,5 m, 1-/2-geschossig, UG/EG

Einfachturnhalle: ca. 25,3 x 35,5 m, 1-/2-geschossig, UG/EG

Eingangsbauwerk: ca. 22,4 x 25,3 m, 1-/2-geschossig, UG/EG

Verbindungsgang: ca. 32,8 x 2,8 m, 1-geschossig, EG

Parkhof mit Nebengebäuden: ca. 63,3 x 17,3 m, EG

Umbauter Raum: ca. 20.000 m³

300 m³ Fundamentbeton, 3.500 m² Stb.-Bodenplatten, 4.300 m² Stb.-Wände, 210 lfm Stb.-Stützen, 3.750 m² Stb.-Decken, 375 lfm FT-Binder, 3.800 m² Dämmung gesamt 4.400 m³ Beton, 450 to Bewehrungsstahl

Besonderheiten: 250 lfm Sicherheitszaun h= 5,00 m nach JVA-Sicherheitskonzept
5.200 m² Sichtbetonschalung SB2 für Wände und Stützen
1.100 m² Sichtbetonschalung SB3 für Wände, Stützen und Attiken
1.150 m² Sichtbetonschalung SB2 für Decken und Unterzüge
350 m² Sichtbetonschalung SB3 für Decken und Unterzüge